



ติดตามการดำเนินงานของกองต่าง ๆ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔)

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

โครงการกั้นเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดซื้อที่ดิน (กั้นเงิน 64)	150,000			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 64 - ก.ย. 65	
2	โครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยว ชนิด LED 90 วัตต์ (โซล่าเซลล์) บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และหอประวัติเมืองแกลง จำนวน 10 ต้น (ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ)	450,000		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา (กั้นเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย)	7,623,000		✓			498,504.67	กองการศึกษา และกองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด เหลืองวดที่ 2-10
2	โครงการปรับปรุงถนนและ ทางเท้าถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64)	1,950,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
3	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กั้นเงิน 64)	3,223,000			✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบใหม่ ตามที่ผู้บริหารสั่งการ
4	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอนมะกอก) (กั้นเงิน 64)	786,000	✓				785,000	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนข้างที่จอดรถร้านพิวชั่น (ชุมชนสารนารถ) (กั้นเงิน 64)	60,500	✓				60,500	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เสริมผิวจราจร (Overlay) และ ปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กั้นเงิน 64)	5,009,000			✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบใหม่ ตามที่ผู้บริหารสั่งการ
7	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) (กั้นเงิน 64)	440,000	✓				440,000	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64)	2,546,000			✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบใหม่ ตามที่ผู้บริหารสั่งการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
9	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพลข้างเฟือก 3 จากเดิมกว้าง 6.00 ม. เป็น 9.00 ม. (ชุมชนพลข้างเฟือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564) (กั้นเงิน 64)	4,768,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
10	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง) (วังหว่า) (กั้นเงิน 64)	1,700,000		✓			1,700,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
11	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ซอยข้างบ้านนายโกมินทร์ (ชุมชนโนนยาง) (กั้นเงิน 64)	100,000	✓				99,500	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนซอยนพเก้า ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองแดงโม) (กั้นเงิน 64)	97,500	✓				97,500	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้ำซอยหมื่นสมัคร (ชุมชนแหลมยาง) (กั้นเงิน 64)	424,000	✓				424,000	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กั้นเงิน 64)	2,777,000		✓			2,777,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
15	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอยท่ายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงิน 64)	1,032,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติ โครงการ
16	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กั้นเงิน 64)	6,800,000		✓				กองช่าง / กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา
17	โครงการก่อสร้างรางวี ถนนเทศบาล 2 ซอย 7 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กั้นเงิน 64)	646,000 (โอนปลายปี)		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติ โครงการ
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 (ซอยบ้านโกตา) (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กั้นเงิน 64)	253,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างรอตรวจสัญญาจ้าง ก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมบ่อพักน้ำซอยแจ้งตุ๊กตา (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) (กั้นเงิน 64)	308,000		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติ โครงการ	
20	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรภู่ 3 (ชุมชนหนองกระโดง) (กั้นเงิน 64)	734,000		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสิงขร (บ้านเจ้าแมว) (ชุมชนหนองกระโดง) (กั้นเงิน 64)	519,000		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติ โครงการ	
22	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านเฮียงไคนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) (กั้นเงิน 64)	1,259,000		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติ โครงการ	
23	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) (กั้นเงิน 64)	653,000		✓			กองช่าง / สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อจ้าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
24	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างร้านสรรพภัณฑ์ (ชุมชนโพธิ์ทอง) <i>(กั้นเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ)</i>	1,929,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
25	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย แยกจากถนนมาบใหญ่ ต่อจากของเดิม (บ้านครูตีตดนตรีไทย) ไปออกถนนมาบใหญ่ ซอย 7 (ชุมชนหนองแดงโม) <i>(กั้นเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ)</i>	2,774,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 ต่อกับท่อเมนเดิม (ชุมชนแหลมยาง) (กั้นเงิน 64)	566,000	✓				565,000	กองการประปา	
2	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนโพธิ์ทอง ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนโพธิ์ทอง) (กั้นเงิน 64)	626,200		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
3	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10 ถึงวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64)	651,900			✓			กองการประปา	รอโครงการสายไฟฟ้าลงดิน เรียบร้อยก่อน ค่อยดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยสิงขร ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองกระโดง) (กั้นเงิน 64 งบประมาณพิเศษจากกองทุนฯ)	356,800	✓				356,800	กองการประปา	
5	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยข้างร้านแมคโดนัลด์ ออกถนน เกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง) (กั้นเงิน 64 งบประมาณพิเศษจากกองทุนฯ)	668,900		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กัณเงิน 64)	300,000	✓				300,000	กองช่าง	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจ เที่ยวท้องถิ่น อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กัณเงิน 63)	117,900		✓				กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กัณเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	7,500		✓				สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กัณเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	22,000		✓				สำนักปลัด งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กัณเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	4,300		✓				สำนักปลัด งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กัณเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	2,500		✓				สำนักปลัด งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

2. ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย) จำนวน 1 คัน	4,250,000		✓				สำนักปลัด งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.กำหนด TOR ทำหนังสือสอบถามหน่วยงานข้างเคียง และตอบกลับมาครบ 3 อปท. คือ ทต.กองกิน , ทต.แกลงและทม.ระยอง

3. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

3.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า (กันเงิน 64) จำนวน 1 คัน	2,200,000		✓				กองช่าง	ระหว่างตรวจรายละเอียดขอบเขตงาน

4. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (กันเงิน 63) จำนวน 1 คัน	1,970,000	✓				1,970,000	กองสาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนซอย ตรงข้ามบ้านนายประสงค์ คำศิริ (ชุมชนหนองควายเขาหัก)	283,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอ ขออนุมัติโครงการ
2	โครงการจัดทำอุปกรณ์ยับยั้งจราจร (เนินชะลอความเร็ว) (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า))	250,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอ ขออนุมัติโครงการ
3	โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	500,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอ ขออนุมัติโครงการ
4	โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	2,777,000				✓		กองช่าง	เนื่องจากได้เงินอุดหนุนฯ และจะนำ งบประมาณโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการอื่น
5	โครงการปรับปรุงสภาพริมตลิ่งด้านใน สระเก็บน้ำบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ทต.เมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65)	2,990,000		✓				สำนักปลัดฯ / กองช่าง	อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ กองช่าง จัดทำราคากลาง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 เข้าแยกซอยพลงช้างเผือก 1 และสะพานสองแหลม (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	618,100		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างส่งหนังสือเชิญชวน ผู้รับจ้าง
2	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนหนองแหวน และชุมชนโพธิ์เงิน ตำบลทางเกวียน ทต.เมืองแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65)	5,225,800		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	14,000			✓			สำนักปลัดฯ	รอหนังสือจากทางอำเภอแกลง เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการลานวัฒนธรรมถนน คนเดินเมืองแกลง	300,000			✓			สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างปรึกษาหารือ แนวทางในการดำเนินงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	210,000	✓					กองการศึกษา	จัดสถานที่อำนวยความสะดวก ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
2	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	150,000				✓		กองการศึกษา	ไม่ได้จัดงาน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-20
3	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห่งวันขึ้นปีใหม่	40,000		✓				กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,327,200 บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บาท - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 3,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 573,800 บาท - ค่าหนังสือเรียน 157,861.55 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน 97,970 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 105,780 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 145,030 บาท	2,427,500		✓			กองการศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายให้โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1	
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	6,476,800		✓			กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	
3	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน	12,868,800		✓			กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	720,000		✓				สำนักปลัดฯ	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มจ้าง 1 ธ.ค. 2564

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	50,000			✓			สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบใหม่ฯ และยังไม่มีประชาชนที่ประสบภัย
2	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในช่วง เทศกาลต่างๆ	60,000		✓				สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติโครงการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลเมืองแกลง	97,000			✓		34,500	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงยังไม่สามารถดำเนินการอบรมได้
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	50,000			✓			สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	รอปรึกษาหารือแนวทางในการ ดำเนินงานและพื้นที่เป้าหมาย ในการดำเนินการ
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	25,000	✓				25,000	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	50,000			✓			สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบใหม่ฯ และยังไม่มีประชาชนที่ ที่ขอความช่วยเหลือ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.11 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,957,600		✓				สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,960,000		✓				สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000		✓				สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน	108,000		✓			27,000	สำนักปลัดฯ	**เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด ต.ค.64 - ธ.ค.64
2	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	216,000		✓			54,000	สำนักปลัดฯ	**เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด ต.ค.64 - ธ.ค.64
3	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	108,000			✓			สำนักปลัดฯ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการตลาดสีเขียว	35,000			✓		กองสาธารณสุข	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	
2	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	50,000		✓			กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างร่างโครงการเพื่อเสนอ อนุมัติโครงการ	
3	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ	360,000		✓			กองสาธารณสุข	ดำเนินการจ้างเรียบร้อยแล้ว	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าสถานที่ต่างๆรวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง	669,900		✓				กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด
2	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ และสุุขศาลาเขียวยาโลกร้อน	1,339,000		✓				กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด
3	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม 14 แห่ง	961,400		✓				กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด
4	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนิน การดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า เกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง	1,189,400			✓			กองช่าง	ผู้บริหารประสงค์ปลูกหญ้าเทียม * จากการทำหนังสือสอบถาม แขวงทางหลวงให้ทางเทศบาลฯ ชะลอไว้ก่อน
5	โครงการรักษพื้นที่สีเขียว	50,000			✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบฯ และหาข้อมูล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	130,000			✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบฯ และหาข้อมูล
7	โครงการจ้างเหมารายบุคคล ภายนอกดำเนินการกิจกรรม คัดแยกขยะทำความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล้อม	2,916,000		✓				กองสาธารณสุข	เบิกจ่าย 3 งวดงาน
8	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 4 ซอย	1,417,700		✓				กองสาธารณสุข	เบิกจ่าย 1 งวดงาน (ธ.ค.64)
9	โครงการจ้างเอกชนทำ ความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 45 ซอย	1,468,000		✓				กองสาธารณสุข	เบิกจ่าย 3 งวดงาน
10	โครงการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะ	50,000			✓			กองสาธารณสุข	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.11 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	420,300		✓			กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว โครงการสนับสนุน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและ กิจกรรมอื่นๆ จัดซื้อหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000		✓			สำนักปลัดฯ	**เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	25,000			✓		สำนักปลัดฯ		
4	โครงการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	40,000			✓		สำนักปลัดฯ		
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	140,000			✓		สำนักปลัดฯ	รอหนังสือสั่งการจากจังหวัด ให้ดำเนินการ	
6	โครงการประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	เนื่องจากยังไม่มีเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	
7	โครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	30,000		✓			กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อจ้าง	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน	20,000			✓			สำนักปลัดฯ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการได้

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	8,300		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างติดต่อร้านจำหน่าย ขอใบเสนอราคา

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงาน ประปาและโปรแกรมจดหน่วยน้ำ บนระบบ Mobile Platform V1 พร้อมอุปกรณ์	442,000		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างตรวจสอบ TOR