



ติดตามการดำเนินงานของกองต่าง ๆ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 - กันยายน 2565)

โครงการกั้นเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดซื้อที่ดิน (กั้นเงิน 64) | 150,000 | | | | ✓ | | กองช่าง แผนการดำเนินงานเริ่มต.ค.64-ก.ย.65 เจ้าของที่ดินไม่ขายเนื่องจากต้องการ ราคาที่สูงขึ้น น่าจะโอนเงินไปซื้ออภรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) | |
| 2 | โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองกระโดง , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์เงิน , ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64) | 1,508,000 | | ✓ | | | | กองช่าง แผนการดำเนินงานแก้ไขครั้งที่ 1 มิ.ย. - ก.ย. 65 เสนอยุติขยายเวลาแล้ว เนื่องจาก อยู่ระหว่างเสนอยุติโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ขยายเขตไฟฟ้า | |
| 3 | โครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยว ชนิด LED 90 วัตต์ (โซล่าเซลล์) บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และหอประวัติเมืองแกลง จำนวน 10 ต้น (ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ) | 450,000 | ✓ | | | | 450,000 | กองช่าง | |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา (กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย) | 7,623,000 | | ✓ | | | 2,590,800 | กองการศึกษา และกองช่าง | แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เหลืองวดที่ 4-10 ถ้า ก.ย. ก่อสร้างไม่เสร็จ ต้องกันเงินกรณีมีหนี้ อำนาจนายกฯ |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนและ ทางเท้าถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 64) | 1,950,000 | ✓ | | | | 1,948,000 | กองช่าง | |
| 3 | โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 64) | 3,223,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง รับฟัง TOR ถ้าก่อนนี้ทันภายใน ก.ย. ต้องขยายเวลา อำนาจนายกฯ ถ้าก่อนนี้ไม่ทันภายใน ก.ย. ต้องขยายเวลา อำนาจสภาฯ |
| 4 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนซอยวินทร์ (ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงิน 64) | 786,000 | ✓ | | | | 785,000 | กองช่าง | |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 5 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนข้างที่จอดรถร้านฟิวชั่น (ชุมชนสารนารถ) (กันเงิน 64) | 60,500 | ✓ | | | | 60,500 | กองช่าง | |
| 6 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เสริมผิวจราจร (Overlay) และ ปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) (กันเงิน 64) | 5,009,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าก่อนนี้ทันภายใน ก.ย. ต้องขยายเวลา อำนาจนายกฯ ถ้าก่อนนี้ไม่ทันภายใน ก.ย. ต้องขยายเวลา อำนาจสภาฯ |
| 7 | โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) (กันเงิน 64) | 440,000 | ✓ | | | | 440,000 | กองช่าง | |
| 8 | โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 64) | 2,546,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ทำญัตติขยายเวลาแล้ว อำนาจสภาฯ |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 9 | โครงการขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพลงช้างเผือก 3 จากเดิมกว้าง 6.00 ม. เป็น 9.00 ม. (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564) (กันเงิน 64) | 4,768,000 | ✓ | | | | 4,765,000 | กองช่าง | |
| 10 | โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง) (วังห้ว) (กันเงิน 64) | 1,700,000 | | ✓ | | | 425,000 | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 เบิกงวดที่ 2 แล้ว เหลืองวดที่ 3 ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |
| 11 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ซอยข้างบ้านนายโกมินทร์ (ชุมชนโนนยาง) (กันเงิน 64) | 100,000 | ✓ | | | | 99,500 | กองช่าง | |
| 12 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนซอยนพเก้า ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงิน 64) | 97,500 | ✓ | | | | 97,500 | กองช่าง | |
| 13 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้ำซอยหมื่นสมัค (ชุมชนแหลมยาง) (กันเงิน 64) | 424,000 | ✓ | | | | 424,000 | กองช่าง | |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงิน 64) | 2,777,000 | ✓ | | | | 2,777,000 | กองช่าง | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอยท่ายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน 64) | 1,032,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ธ.ค.64 - ก.ย.65 ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |
| 16 | โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กันเงิน 64) | 6,800,000 | | ✓ | | | 4,077,000 | กองช่าง / กองการศึกษา | แผนการดำเนินงาน ต.ค.64 - ก.ย.65 เบิกจ่ายงวดที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว เหลืองวดที่ 6 - 7 ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางวี ถนนเทศบาล 2 ซอย 7 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กันเงิน 64) | 646,000 (โอนปลายปี) | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 (ซอยบ้านโกตา) (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กันเงิน 64) | 253,000 | ✓ | | | | 252,000 | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ย.64 - มิ.ย.65 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมบ่อพักน้ำซอยแจ้ตุ๊กตา (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 64) | 308,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ธ.ค.64 - ส.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรภู่ 3 (ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 64) | 734,000 | ✓ | | | | 732,000 | กองช่าง | |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสิงขร (บ้านแจ้แม้ว) (ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 64) | 519,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ธ.ค.64 - ส.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |
| 22 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านเฮียโตนาโม (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงิน 64) | 1,259,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ธ.ค.64 - ก.ย.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |
| 23 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก่ง และโรงจอดรถ (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 64) | 653,000 | | ✓ | | | | กองช่าง / สำนักปลัด เทศบาล | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ค.65 -ก.ย.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. ขยายเวลา อำนาจนายกฯ |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 24 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างร้านสรรพภัณฑ์ (ชุมชนโพธิ์ทอง) (กันเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ) | 1,929,000 | ✓ | | | | 1,927,000 | กองช่าง | |
| 25 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย แยกจากถนนมาบใหญ่ ต่อจากของเดิม (บ้านครูดีัดดนตรีไทย) ไปออกถนนมาบใหญ่ ซอย 7 (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ) | 2,774,000 | ✓ | | | | 2,770,000 | กองช่าง | |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 ต่อกับท่อเมนเดิม (ชุมชนแหลมยาง) (กัณเงิน 64) | 566,000 | ✓ | | | | 565,000 | กองการประปา | |
| 2 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนโพธิ์ทอง ฝั่งทิศเหนือ(ชุมชนโพธิ์ทอง) (กัณเงิน 64) | 626,200 | ✓ | | | | 624,000 | กองการประปา | |
| 3 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10 ถึงวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กัณเงิน 64) | 651,900 | | | ✓ | | | กองการประปา | แผนการดำเนินงาน ต.ค.64 -ก.ย.65 เพราะ โครงการสายไฟลงดิน ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องทำผู้ตัดขยายเวลา อำนาจสภาฯ |
| 4 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยสิงขร ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองกระโดง) (กัณเงิน 64 งบประมาณพิเศษจากท้องถิ่นฯ) | 356,800 | ✓ | | | | 356,800 | กองการประปา | |
| 5 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยข้างร้านแมคโดนัลด์ ออกถนน เกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง) (กัณเงิน 64 งบประมาณพิเศษจากท้องถิ่นฯ) | 668,900 | ✓ | | | | 667,000 | กองการประปา | |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน 64) | 300,000 | ✓ | | | | 300,000 | กองช่าง | |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจ เที่ยวท้องถิ่น อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กันเงิน 63) | 117,900 | ✓ | | | | 117,900 | กองสาธารณสุขฯ | ค่าปรับ 60,146 บาท |

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง | 7,500 | ✓ | | | | 7,500 | สำนักปลัด | |

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | ✓ | | | | 22,000 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | |
| 2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | ✓ | | | | 4,300 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | ✓ | | | | 2,500 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | |

2. ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย) จำนวน 1 คัน | 4,250,000 | | ✓ | | | | สำนักปลัด งานป้องกันฯ จากคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือขอยกเว้นระเบียบฯ เสนอนายอำเภอแกลงและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต่อไป | แผนการดำเนินงาน ต.ค.64 -ก.ย.65 อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุทธรณ์ |

3. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

3.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า (กันเงิน 64) จำนวน 1 คัน | 2,200,000 | | ✓ | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ม.ค.65 - ก.ย.65 ทำผู้ตัดขยายเวลา อำนาจสภาฯ | |

4. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (กันเงิน 63) จำนวน 1 คัน | 1,970,000 | ✓ | | | | 1,970,000 | กองสาธารณสุขฯ | |

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบ อาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) | 700,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน ม.ค.65 - ก.ค.65 อยู่ระหว่างคกก. พิจารณา TOR ถ้าก่อนนี้ทันภายใน ก.ย. ต้องกันเงิน อำนาจนายกฯ ถ้าก่อนนี้ไม่ทันภายใน ก.ย. ก็โอนงบฯ ไปจัดทำโครงการอื่นๆ |
| 2 | โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบ การปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมภายในสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนโพธิ์เงิน) | 750,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน ม.ค.65 - ก.ค.65 อยู่ระหว่างคกก. พิจารณา TOR ถ้าก่อนนี้ทันภายใน ก.ย. ต้องกันเงิน อำนาจนายกฯ ถ้าก่อนนี้ไม่ทันภายใน ก.ย. ก็โอนงบฯ ไปจัดทำโครงการอื่นๆ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนซอย ตรงข้ามบ้านนายประสงค์ คำศิริ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) | 283,000 | ✓ | | | | 282,500 | กองช่าง | |
| 4 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านลาววัลย์เสถียร (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 3,978,000 | | ✓ | | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน ม.ค.65 - ส.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กันเงิน อำนาจนายกฯ |
| 5 | โครงการจัดทำอุปกรณ์ยับยั้งจราจร (เนินชะลอความเร็ว) (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหั่ว)) | 250,000 | ✓ | | | | | กองช่าง | |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 6 | โครงการติดตั้งเสาจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 500,000 | | ✓ | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ธ.ค.64 - ส.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถ้าเบิกจ่ายไม่ทัน ก.ย. กันยายน อำนาจนายกฯ | |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 2,777,000 | | | | ✓ | กองช่าง | เนื่องจากได้เงินอุดหนุนฯ และจะนำ งบประมาณโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการอื่น | |
| 8 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) | 631,000 | | ✓ | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ม.ค.65 - ก.ย.65 ส่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้รับตรวจรับ | |
| 9 | โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองแหวน , ชุมชนแหลมท่าตะเคียน, ชุมชนพลงช้างเผือก , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนดอนมะกอก ,ชุมชนโพธิ์เงิน) | 2,860,000 | | ✓ | | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน มี.ค.65 - ส.ค.65 เสนอขุดตักกันเงินแล้ว เนื่องจาก อยู่ระหว่างเสนอขุดตักโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ขยายเขตไฟฟ้า | |
| 10 | โครงการปรับปรุงสภาพริมตลิ่งด้านใน สระเก็บน้ำบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ทต.เมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65) | 2,990,000 | | ✓ | | | ป้องกันฯ / กองช่าง | แผนการดำเนินงาน พ.ย.64 - ก.ย.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จังหวัดระยองกันเงิน | |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 เข้าแยกซอยพลงช้างเผือก 1 และสะพานสองแหลม (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 618,100 | ✓ | | | | 616,000 | กองการประปา | |
| 2 | โครงการป้องกันการพังของดิน บริเวณถึงตักตะกอนและถังพักน้ำส่วนที่ติด กับสระพักน้ำดิบโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) | 500,000 | | | ✓ | | | กองการประปา | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 มี.ย.65 - ก.ย.65 แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ถ้าก่อนนี้ไม่ทันภายใน ก.ย. ต้องกันเงิน อำนวยการสภาฯ |
| 3 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำใต้น้ำสูง ประปาแห่งที่ 2 (ชุมชนหนองกระโดง) | 378,800 | ✓ | | | | 378,800 | กองการประปา | |
| 4 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนหนองแหวน และชุมชนโพธิ์เงิน ตำบลทางเกวียน ทต.เมืองแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65) | 5,225,800 | ✓ | | | | 5,220,000 | กองการประปา | |
| 5 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณใต้หอถังสูงโรงสูบน้ำประปา หนองแหวนถึงสามแยกถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) | 2,070,000 (เงินสะสม) | ✓ | | | | 1,220,000 | กองการประปา | |
| 6 | โครงการเสริมแรงดันน้ำประปา ถนนมาบใหญ่ (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนหนองแดงโม) | 80,700 | | ✓ | | | | กองการประปา | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย.65 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. กันเงิน อำนวยการสภาฯ |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการเยาวชนคนรักถิ่น | 50,000 | | ✓ | | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน แก้วไข ครั้งที่ 2 ก.ค. - ส.ค. 65 จะดำเนินการ 26 ส.ค. 65 | |
| 2 | โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง | 8,000 | | | | ✓ | สำนักปลัดฯ | อำเภอแกลงไม่ได้ขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุน น่าจะโอนเงินไปซื้อรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) | |
| 3 | โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอแกลง | 60,000 | ✓ | | | | สำนักปลัดฯ | | |
| 4 | โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง | 14,000 | | | | ✓ | สำนักปลัดฯ | อำเภอแกลงไม่ได้ขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุน น่าจะโอนเงินไปซื้อรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) | |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการลานวัฒนธรรมถนน คนเดินเมืองแกลง | 300,000 | | ✓ | | | สำนักปลัดฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ ถ้าไม่ดำเนินการ น่าจะโอนเงินไปซื้อรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) | |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | ✓ | | | | 17,150 สำนักปลัดฯ | | |
| 3 | โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 35,000 | ✓ | | | | 14,925 สำนักปลัดฯ | | |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง | 210,000 | ✓ | | | | | กองการศึกษา | จัดสถานที่อำนวยความสะดวก ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน |
| 2 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 200,000 | | | | ✓ | | กองการศึกษา | เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ | 150,000 | | | | ✓ | | กองการศึกษา | เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน | 4,000,000 | | | | ✓ | | กองการศึกษา | เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 |
| 5 | โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง | 50,000 | | ✓ | | | 3,665 | กองการศึกษา | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65-ก.ย.65 ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้ว เหลือ ครั้งที่ 2 - 3 |
| 6 | โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห่งวันขึ้นปีใหม่ | 40,000 | ✓ | | | | 15,950 | กองการศึกษา | |
| 7 | โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ | 10,000 | ✓ | | | | 10,000 | กองการศึกษา | |
| 7 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 | | | | ✓ | | กองการศึกษา | แผนดำเนินการ แก้ไขครั้งที่ 1 กค.65 ไม่มีหนังสือจากอำเภอแกลง ให้จัดกิจกรรม โอนเงินให้กองช่างแล้ว |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,327,200 บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บาท - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 3,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 573,800 บาท - ค่าหนังสือเรียน 157,861.55 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน 97,970 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 105,780 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 145,030 บาท | 2,427,500 | | ✓ | | | 7,242,900 16,800 - 264,000 141,630 44,500 44,210 66,730 | กองการศึกษา | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 ไตรมาส ไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย กรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบ |
| 2 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 6,476,800 | | ✓ | | | 426,604.46 | กองการศึกษา | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 งวด ภาคเรียนที่ 1/2565 งวดที่ 2 อยู่ระหว่างวางบิล |
| 3 | โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน | 12,868,800 | | ✓ | | | 3,084,900 | กองการศึกษา | เบิกจ่ายแล้ว 3 ไตรมาส/งวดที่ 4 รอ รายงานผลอาหารกลางวันจาก รร. |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 360,000 | | ✓ | | | 15,000 | กองการศึกษา | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65-ก.ย.65 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด |
| 4 | โครงการจ้างครูสอน | 135,000 อบจ.ระยอง = 132,300 ทต.เมืองแกลง = 2,700 | | ✓ | | | 60,000 | กองการศึกษา | เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.ค. 65) |
| 5 | โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 54,000 1 คน 7 เดือน | | ✓ | | | 18,000 | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3 เดือน ก.ค. 65 |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.8 แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | 320,000 | | ✓ | | | 190,925 | กองการศึกษา | แข่งขันกีฬาไปแล้ว 5 สัปดาห์ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในโครงการไปแล้วเป็นบางส่วน |
| 2 | โครงการส่งเสริมกีฬา บาสเก็ตบอลเมืองกลาง | 50,000 | | | | ✓ | | กองการศึกษา | ประสานกับชมรมแล้ว ยืนยันไม่จัด การแข่งขันฯ |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 200,000 | | | | ✓ | | กองการศึกษา | เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โอนงบประมาณออกไปแล้ว |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองกลาง | 720,000 | | ✓ | | | 409,500 | สำนักปลัดฯ | ** ส่งงานงวดที่ 7 แล้ว เหลืองานงวดที่ 8-10 |
| 2 | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา | 300,000 | | | | ✓ | | สำนักปลัดฯ | ** เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ | 50,000 | | | ✓ | | | สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ | ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ |
| 2 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในช่วง เทศกาลต่างๆ | 60,000 | ✓ | | | | 7,920 | สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ | |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 50,000 | ✓ | | | | 1,255 | สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ | |
| 4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลเมืองแกลง | 97,000 | ✓ | | | | 34,500 | สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ | |
| 5 | โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. | 150,000 | | | ✓ | ศึกษาดูงานวันที่ 24-26 ส.ค.65 ห้องประชุม ชั้น 3/จังหวัดนครนายก | | สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 50,000 | | | ✓ | ประสานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย น่าจะเป็น นร.รร.อยู่เมืองแกลงฯ | | สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ | แผนการดำเนินงาน ต.ค.64 - ก.ย.65 จะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค.65 |
| 7 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | 25,000 | ✓ | | | | 25,000 | สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ | |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง | 300,000 | | ✓ | | | | กองการศึกษา จะโอนเงินไปซื้อรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัคร ถ้าไม่ดำเนินการ |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ | 350,000 | | | | ✓ | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน แก่ไขครั้งที่ 1 พ.ค. 65 - ส.ค. 65 เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบาง และปัจจุบันสถานการณ์ Covid 19 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจึงขอยกเลิกโครงการ โอนงบประมาณออกไปแล้ว |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ | 50,000 | | | ✓ | | | สำนักปลัดฯ | ได้จัดทำประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บ เทศบาลแล้วแต่ยังไม่มีประชาชน ขอความช่วยเหลือ |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.11 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 24,957,600 | | ✓ | | | 17,484,600 | สำนักปลัดฯ | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - ก.ค. 65 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,960,000 | | ✓ | | | 2,772,200 | สำนักปลัดฯ | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - ก.ค. 65 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 192,000 | | ✓ | | | 140,000 | สำนักปลัดฯ | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - ก.ค. 65 |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดหมู่อาคารตลโลกร้อน | 108,000 | | ✓ | | | 81,000 | สำนักปลัดฯ | **เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด ต.ค.64 - มิ.ย.65 |
| 2 | โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง | 216,000 | | ✓ | | | 135,000 | สำนักปลัดฯ | **เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด ต.ค.64 - มิ.ย.65 |
| 3 | โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด) | 108,000 | | | ✓ | | | สำนักปลัดฯ | เนื่องจากมีนายจรรย์ มาเปี้ย ปฏิบัติ งานดูแลห้องสมุด จึงช่วยปฏิบัติงาน ดูแลความสะอาดด้วย จึงไม่ได้จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดฯ น่าจะโอนงบประมาณออกไปแล้ว |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการควบคุมประชากรสุนัข และแมว | 60,000 | | | | ✓ แจ้งจะลงพื้นที่ดำเนินการเอง ไม่ใช้งบเทศบาลฯ สุนัขจรจัด 41 ตัว และวันที่ 26 ก.ค.65 ณ ตลาด 4 จำนวน 48 ตัว (จรจัด 37 ตัว จากคำร้อง 11 ตัว) | ปี 2565 ปศุสัตว์ กองสาธารณสุข | ปศุสัตว์ลงพื้นที่ทำหมันแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 ณ ตลาด 4 จำนวน 51 ตัว (สุนัขหลุม 10 ตัว , สุนัขจรจัด 41 ตัว) และวันที่ 26 ก.ค.65 ณ ตลาด 4 จำนวน 48 ตัว (จรจัด 37 ตัว จากคำร้อง 11 ตัว) | |
| 2 | โครงการตลาดสีเขียว | 35,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข | อยู่ระหว่างการเช็คของเพื่อเตรียม รับลงทะเบียนแม่ค้าตั้งแต่วันที่ 4-8 ส.ค.65 และจะอบรมแม่ค้าที่ลงทะเบียนช่วงปลายเดือน ส.ค. 65 | |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้ในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 20,000 | ✓ | | | | 12,320 | กองสาธารณสุข | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 65 ณ โรงเรียนแกลง "วิทย์สถาวร" |
| 4 | โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส | 50,000 | | ✓ | | | 10,800 | กองสาธารณสุข | ดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้างอวนดักขยะ งบประมาณ 10,800 บาท ระหว่างวางแผนและติดต่อวิทยากร |
| 5 | โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร | 30,000 | ✓ | | | | 41,755 | กองสาธารณสุข | จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร วันที่ 3 ส.ค. 65 ใช้งบประมาณของ สปสข. เบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,755 บาท * โอนเงินงบประมาณออกไปแล้ว |
| 6 | โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ | 360,000 | | ✓ | | | 117,000 | กองสาธารณสุข | เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด (ต.ค.64-พ.ค.65) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 10-12 (สุดท้าย) |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ | 360,000 | | | | ✓ | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด โอนเงินงบประมาณออกไปแล้ว |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนแกล้งแกล้วกล้า | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการ ภายในเดือนสิงหาคม | |
| 2 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนดอนมะกอก | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 3 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนโนนยาง | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 4 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนพลงช้างเผือก | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 5 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนโพธิ์เงิน | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 6 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนโพธิ์ทอง | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 7 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนมาบใหญ่ | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 8 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนสารนารถ | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 9 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนสุนทรโวหาร | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 10 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหนองกระโดง | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 11 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหนองควายเขาหัก | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 12 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหนองแดงโม | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 13 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหนองแหวน | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 14 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหมู่บ้าน เอื้ออาทรระยอง (วังหั่ว) | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |
| 15 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนแหลมท่าตะเคียน | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 16 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนแหลมยาง | 20,000 | | ✓ | | | กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ส.ค.65 ชุมชนฯ ให้เทศบาลดำเนินการแทน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนและ เสนอโครงการโดยจะจัดโครงการภายในเดือนสิงหาคม | |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าสถานที่ต่างๆรวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง | 669,900 | | ✓ | | | 364,000 | กองช่าง | เบิกจ่ายไปแล้ว 7 งวด เหลือ 3 งวด |
| 2 | โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ และสุขศาลาเยาวยาโลกร้อน | 1,339,000 | | ✓ | | | 742,000 | กองช่าง | เบิกจ่ายไปแล้ว 7 งวด เหลือ 3 งวด |
| 3 | โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม 14 แห่ง | 961,400 | | ✓ | | | 551,600 | กองช่าง | เบิกจ่ายไปแล้ว 7 งวด เหลือ 3 งวด |
| 4 | โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนิน การดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า เกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง | 1,189,400 | | | | ✓ | กองช่าง Check พื้นที่หน้าหอประวัติฯ เพื่อเพิ่ม ปริมาณ โดยเจรจากับผู้รับจ้าง ไม่ลงรายละเอียดในแผนและงบ | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน จ.ค.64 -ก.ย.65 พนักงานงานสวนเป็นผู้ดำเนินการเอง |
| 5 | โครงการรักษพื้นที่สีเขียว | 50,000 | | | | ✓ | | กองช่าง | ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อนำมา ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 6 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 130,000 | | | | ✓ | | กองช่าง | ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อนำมา ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว |
| 7 | โครงการจ้างเหมารายบุคคล ภายนอกดำเนินการกิจกรรม คัดแยกขยะทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม | 2,916,000 | | ✓ | | | 439,500 | กองสาธารณสุข | เบิกจ่าย 4 งวด (เม.ย.65-ก.ค.65) เหลือ 2 งวดงาน (ส.ค. - ก.ย. 65) |
| 8 | โครงการจ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 4 ซอย | 1,417,700 | | ✓ | | | 826,630 | กองสาธารณสุข | เบิกจ่าย 7 งวดงาน (ธ.ค.64-มิ.ย.65) เหลืออีก 3 งวดงาน (ก.ค.-ก.ย.65) |
| 9 | โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาด สะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 45 ซอย | 1,468,000 | | ✓ | | | 856,030 | กองสาธารณสุข | เบิกจ่าย 7 งวดงาน (ธ.ค.64-มิ.ย.65) เหลืออีก 3 งวดงาน (ก.ค.-ก.ย.65) |
| 10 | โครงการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะ | 50,000 | | ✓ | | | ยังไม่มีเบิกจ่าย | กองสาธารณสุข | ดำเนินกิจกรรม 1 กค. 1 บาท กิจกรรม คัดแยกขยะอินทรีย์ กิจกรรม ส่งขยะอันตรายไปกำจัด จัดอบรมร.ร.วัดพลฯ วันที่ 10 ส.ค. 65 ณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรฯ จำนวน 97 คน (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11,125 บาท) |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.11 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ รัฐโอนให้เพิ่ม เทศบาลฯ สมทบ | 3,003,750.00 2,002,500.00 1,001,250.00 | | ✓ | | | 1,774,550 ยอด ณ 7 พ.ค. 65 | กองสาธารณสุข | เช่น ชื้อชุดตรวจ ATK ให้โรงเรียน , ประชาชนในเขตเทศบาล , พ่อค้า แม่ค้าในตลาด เกี่ยวกับการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 และ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ออกกำลังกายต่างๆ |
| 2 | เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม | 60,000 | ✓ | | | | 41,811.77 | กองสาธารณสุข | |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 150,000 | | ✓ | | | 42,874.36 | สำนักปลัดฯ | **เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด ต.ค.64 - ก.พ.65 |
| 2 | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | 25,000 | | ✓ | | | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน ต.ค.64 -ก.ย.65 ลงระบบ EGP แล้ว กันเงิน อำนาจนายกฯ |
| 3 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | 10,000 | ✓ | | | | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | สำนักปลัดฯ | |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 200,000 | ✓ | | | | 198,590 | สำนักปลัดฯ | |
| 5 | โครงการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และการอ้างไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ | 40,000 | ✓ | | | | 12,680 | สำนักปลัดฯ | |
| 6 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง | 140,000 | | | | ✓ | | สำนักปลัดฯ | อบจ.ไม่ได้แจ้งให้ดำเนินโครงการ |
| 7 | โครงการอบรมบริหารงานเพื่อป้องกัน การทุจริตและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 20,000 | ✓ | | | | 14,980 | สำนักปลัดฯ | |
| 8 | โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า | 70,000 | | ✓ | | | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน มีย.65 - ส.ค.65 ดำเนินการวันที่ 5 ส.ค. 65 |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 9 | โครงการประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | | ✓ | | | 2,750 | กองยุทธศาสตร์ฯ | ดำเนินการประชาคมระดับตำบล จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 |
| 10 | โครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี | 30,000 | ✓ | | | | 11,120 | กองคลัง | |
| 11 | โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน | 30,000 | | | | ✓ | | กองคลัง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน รวม , ไม่มีการใช้งบประมาณเนื่องจากไม่ได้จัดการอบรมด้วยสถานการณ์โควิด |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | 20,000 | ✓ | | | | 12,766 | สำนักปลัดฯ | |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน | 350,000 | | | | ✓ | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน แก่ไขครั้งที่ 1 พ.ค. 65 - ส.ค. 65 เนื่องจากเป็นฤดูฝนไม่เหมาะแก่การดูงานประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์ Covid 19 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงขอยกเลิกโครงการ |
| 3 | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน | 20,000 | ✓ | | | | 9,443 | สำนักปลัดฯ | |

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 3 คัน | 130,500 | | ✓ | | | | กองคลัง | แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 2 มิ.ย. - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างเจรจาตกลงราคา |

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน | 2,500,000 | | ✓ | | | | กองสาธารณสุข | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 ก.ค. 65 - ก.ย. 65 เสนอ TOR ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุ |

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. จำนวน 2 คัน | 88,800 | ✓ | | | 85,200 | กองการประปา | | |

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง | 45,000 | ✓ | | | | 45,000.00 | กองช่าง | |

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 8,300 | ✓ | | | | 8,300 | กองการประปา | |

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง | 8,600 | ✓ | | | | 8,000 | กองยุทธศาสตร์ฯ | |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000 1 เครื่อง | ✓ | | | | 30,000 | สำนักปลัด | |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 5,700 1 เครื่อง | ✓ | | | | 5,700 | สำนักปลัด | |
| 4 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) | 4,000 1 เครื่อง | ✓ | | | | 4,000 | สำนักปลัด | |

3.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 | 12,600 2 เครื่อง | ✓ | | | | 12,600 | กองการศึกษา | |

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 22,000 1 เครื่อง | ✓ | | | | 22,000 | กองสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ | |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500 1 เครื่อง | ✓ | | | | 7,500 | กองสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ | |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,500 1 เครื่อง | ✓ | | | | 2,500 | กองสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ | |

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | ✓ | | | | 22,000 | กองช่าง | |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | ✓ | | | | 2,500 | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย. 65 |

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 44,000 | ✓ | | | | 44,000 | กองช่าง | |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 4 เครื่อง | 10,000 | ✓ | | | | 10,000 | กองช่าง | |

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.10.1 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 34,000 2 เครื่อง | ✓ | | | | 34,000 | สถานธนาฑูบาล | |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 5,000 2 เครื่อง | ✓ | | | | 5,000 | สถานธนาฑูบาล | |

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงาน ประปาและโปรแกรมจดหน่วยน้ำ บนระบบ Mobile Platform V1 พร้อมอุปกรณ์ | 442,000 | | ✓ | | | 437,000 | กองการประปา | แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ค. 65 - ก.ย. 65 ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว ถ้าเบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน ก.ย. กั้นเงิน อำนาจนายก |

4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,400 | ✓ | | | | 11,400 | กองยุทธศาสตร์ฯ | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู | 27,200 | ติดตั้งห้องประชาสัมพันธ์ | ✓ | | | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง |
| 3 | ชุดตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX, โทรศัพท์ IP Phone และระบบ Wifi (รวมค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง) | 228,800 | | ✓ | | | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง |
| 4 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ | 64,400 | ติดตั้งห้องทะเบียน | ✓ | | | | สำนักปลัดฯ | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง |
| 5 | เก้าอี้ทำงานชนิดสูง จำนวน 1 ตัว | 3,000 | ✓ | | | | 3,000 | กองคลัง | |
| 6 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว | 22,000 | ✓ | | | | 22,000 | กองคลัง | |
| 7 | โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว | 15,000 | ✓ | | | | 15,000 | กองคลัง | |

5. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

5.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 11,984 1 เครื่อง | ✓ | | | | 11,984 | กองการศึกษา | |

5. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | 19,000 | ✓ | | | | 19,000 | กองช่าง | |

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 | ✓ | | | | 20,000 | กองช่าง | |
| 2 | เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง | 35,000 | ✓ | | | | 35,000 | กองช่าง | |

7. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | แท่นเจาะส่วนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 7,200 | ✓ | | | | 7,200 | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย. 65 |

8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | เลื่อยโซยนต์บาร์ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง | 14,400 | | | | ✓ | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย. 65 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามราคา ดังกล่าวได้ เนื่องจากราคาสืบจาก ร้านที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย จึง ดำเนินการจัดทำฎัตติโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อใหม่แล้ว |
| 2 | เลื่อยโซยนต์บาร์ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง | 16,400 | | | | ✓ | | กองช่าง | แผนการดำเนินงาน มี.ย.65 - ก.ย. 65 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามราคา ดังกล่าวได้ เนื่องจากราคาสืบจาก ร้านที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย จึง ดำเนินการจัดทำฎัตติโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อใหม่แล้ว |