



ติดตามการดำเนินงานของกองต่าง ๆ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

29 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองกระโดง , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์เงิน , ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนสุนทรโวหาร) <i>(ขยายเวลา 64)</i>	1,508,000		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 ขออนุมัติจ้างตามโครงการ ฯ เสนอแก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เป็น มี.ค. - ก.ย. 66

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา <i>(ขยายเวลา 63)</i>	7,623,000		✓		3,657,600	กองการศึกษา และกองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ค. 66 คงเหลืองวดที่ 5,7,8,9 และ 10 แผนการทำงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 10 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานจำนวน 80% มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
2	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) <i>(ขยายเวลา 64)</i>	3,223,000 742,000 3,965,000	งบปกติ เงินสะสม รวม	✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 สภาฯ อนุมัติจ่ายเงินสะสม เมื่อสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตั้งเรื่องจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (ขยายเวลา 64)	5,009,000 1,340,000 6,349,000	งบปกติ เงินสะสม รวม	✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 สภาฯ อนุมัติจ่ายเงินสะสม เมื่อสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 14 มี.ค. 66 จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตั้งเรื่องจัดจ้าง
4	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64)	2,546,000 516,000 3,062,000	งบปกติ เงินสะสม รวม	✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 สภาฯ อนุมัติจ่ายเงินสะสม เมื่อสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 14 มี.ค. 66 จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตั้งเรื่องจัดจ้าง
5	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยท้ายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) (ขยายเวลา 64)	1,032,000	✓				1,001,000	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.พ. 66
6	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (ขยายเวลา 64)	6,800,000	✓				6,795,000	กองช่าง / กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.พ. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

3

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างรางวี ถนนเทศบาล 2 ซอย 7 (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) (ขยายเวลา 64)	646,000	✓				622,222	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยเจ็ดกุดตา (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) (ขยายเวลา 64)	308,000		✓			307,400 ลงนามสัญญา	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.พ. 66 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ยังไม่เบิก) เสนอแก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เป็น ต.ค.65 - เม.ย.66
9	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำซอยสิงขร (บ้านเจ้าแมว) (ชุมชนหนองกระโดง) (ขยายเวลา 64)	519,000	✓				515,151	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65
10	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านเฮียงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) (ขยายเวลา 64)	1,259,000	✓				1,258,000	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.พ. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
11	โครงการปรับปรุงสภาพริมตลิ่ง ด้านในสระเก็บน้ำบริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ทต.เมืองแกลง อําเภอกแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ กั้นเงิน 65)	2,990,000		✓			1,194,000	สำนักปลัดฯ / กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ลงนามสัญญา 2,985,000 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อย เหลืองวดที่ 3 - 4
12	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหลัง หมู่บ้านลาวัลย์เสถียร (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กั้นเงิน 65)	3,978,000	✓				3,970,000	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.พ. 66
13	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าชอยบ้านครุฑีตดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม) (กั้นเงิน 65)	128,700 โอนปลายปี	✓				128,612.93	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65
14	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าบ้านพี่เขียด ชอยข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงิน 65)	263,300 โอนปลายปี	✓				263,267.08	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
15	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนหนองแตงโม) (กันเงิน 65)	108,600 โอนปลายปี	✓				108,564.34	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65
16	โครงการปรับปรุงอาคารบ้านกึ่งบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน 65)	499,000 โอนปลายปี		✓				กองยุทธศาสตร์ฯ กองช่าง	แผนการดำเนินงานแก้ไขครั้งที่ 2 เริ่ม ก.พ. 66 - มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างตั้งเรื่อง
17	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอยู่เมืองแกวิทยา และทาสีอาคาร (กันเงิน 65)	2,658,000 โอนปลายปี		✓				กองการศึกษา กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ค. 66 ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
18	โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร (กันเงิน 65)	1,938,000 โอนปลายปี		✓				กองสาธารณสุขฯ กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ย. 66 ทำประชาคมแล้วเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 ในเขตทต.บ้านนาสรุปผลการประชาคมประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาสถานที่ดำเนินการใหม่
19	โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 65)	2,886,000 โอนปลายปี		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66 อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เสนอแก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เป็น ก.พ.66 - ก.ย.66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างอาคารพิเทนสน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงิน 65)	4,302,000 (งบเพิ่มเติม ฉ.1)		✓			กองการศึกษา กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างประมาณการราคาใหม่และแบบ	
21	โครงการทำโครงหลังคาคลุมทางเข้าบริเวณหน้าโรงเรียน วัดพลงช้างเผือกและโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (ชุมชนพลงช้างเผือก) (กั้นเงิน 65)	997,500 โอนปลายปี		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66 ขออนุมัติจ้างตามโครงการ ฯ เสนอแก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เป็น มี.ค.66 - ก.ย.66	
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประติมากรรมวงเวียนสุนทรภู่พร้อมตัววรรณคดีรูปปั้นสุนทรภู่ พระอภัยมณี นางเงือก นางยักษ์ บ่อพักน้ำไฟส่องประติมากรรม และไฟฟ้พื้นส่องขอบบ่อ (กั้นเงิน 65)	409,900 โอนปลายปี	✓			409,900	กองการศึกษา กองช่าง	แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 2 เริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66	
23	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (กั้นเงิน 65)	490,000 โอนปลายปี		✓			กองการศึกษา และกองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เป็น ต.ค. 65 - มิ.ย. 66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
24	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองแหวน , ชุมชนแหลมท่าตะเคียน, ชุมชนพลข้างเผือก , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงิน 65)	2,860,000		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66 ขออนุมัติจ้างตามโครงการ ฯ เสนอแก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เป็น มี.ค. - ก.ย. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(3) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันการพังของดินบริเวณถังตกตะกอนและถังพักน้ำส่วนที่ติดกับสระพักน้ำดิบโรงสูบน้ำหนองแขวน (ชุมชนหนองแขวน) (กันเงิน 65)	500,000		✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 -พ.ค. 66 *อยู่ในระหว่างคำนวณราคากลาง*	
2	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนมาบใหญ่) (กันเงิน 65)	14,212,000		✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบราคาค่าที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.1 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับฟิตเนส (กันเงิน 65)	2,993,550 (งบเพิ่มเติม ฉ.1)		✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รออาคารฟิตเนสดำเนินการก่อน	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) (กั้นเงิน 65)	201,000 (โอนปลายปี)	✓				62,317	สำนักปลัดฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

1.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน (กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย)	4,250,000		✓			4,229,991 ลงนามสัญญา	งานป้องกันฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 คกก.พิจารณาผลการอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง แจ้งผลการอุทธรณ์แล้ว ลงนามสัญญาแล้ว รอส่งมอบ

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (กันเงิน 65)	2,500,000 (โอนปลายปี)		✓				กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66 ดำเนินการประชุมคกก.จัดทำร่าง TOR แล้ว อยู่ระหว่างการเสนอ TOR ต่อผู้บริหาร เสนอขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เป็น เม.ย. 66 - ก.ย. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

1.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน (กั้นเงิน 65)	2,500,000	✓				2,448,880	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.พ. 66

2. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

2.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	รถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ขยายเวลา 64)	2,200,000		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน 66 แก้ไขครั้งที่ 2 เป็น ต.ค. 65 - พ.ค. 66 อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
2	เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง (กั้นเงิน 65)	21,000 (โอนปลายปี)	✓				21,000	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

12

3. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงาน ประปาและโปรแกรมจดหน่วยน้ำ บนระบบ Mobile Platform V1 พร้อมอุปกรณ์ (กั้นเงิน 65)	442,000	✓				437,000	กองการประปา	แผนการดำเนินงาน 66 แก้ไขครั้งที่ 2 เป็น ต.ค. 65 - พ.ค. 66
							งวดงานทั้งหมด มี 3 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด งวดที่ 1 เบิกแล้ว 131,100 บาท งวดที่ 2 เบิกแล้ว 131,100 บาท งวดที่ 3 เบิกแล้ว 174,800 บาท		

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน* (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กั้นเงิน 65)	17,000 (โอนปลายปี)	✓				17,000	สำนักปลัดฯ อาคารบ้านกั่ง (กิจกรรมผู้สูงอายุ)	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กั้นเงิน 65)	2,500 (โอนปลายปี)	✓				2,500	สำนักปลัดฯ อาคารบ้านกั่ง (กิจกรรมผู้สูงอายุ)	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

3. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(4) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน 65)	17,000 (โอนปลายปี)	✓				17,000	กองสาธารณสุข ลานบ้านก่ง (กิจกรรมตลาดสีเขียว)	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน 65)	2,500 (โอนปลายปี)	✓				2,500	กองสาธารณสุข ลานบ้านก่ง (กิจกรรมตลาดสีเขียว)	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

14

4. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

4.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับบริการสาธารณะและ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวน 3 จุด) (กันเงิน 65)	180,300 (โอนปลายปี)	✓				180,300	สำนักปลัดฯ หน้าหอประเวศวิฑิตา หน้าธนาคารกรุงไทย หน้าบริษัทสตาร์มันนี่	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขแผนการดำเนินงาน 66 เป็น ธ.ค. 65 - ก.พ. 66
2	โครงการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับบริการสาธารณะและ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวน 2 จุด) (กันเงิน 65)	130,900 (โอนปลายปี)						สำนักปลัดฯ หน้าโรงเรียน แกลง "วิทยสถานาร" หน้าโรงเรียน วัดพลงช้างเผือก	แผนการดำเนินงานเริ่ม มี.ค. 66 - พ.ค. 65

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 ชุด (กันเงิน 65)	40,150 (โอนปลายปี)	✓				40,150	สำนักปลัดฯ อาคารบ้านก่ง (กิจกรรมผู้สูงอายุ)	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

15

4. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

4.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 ชุด (กันเงิน 65)	40,150 (โอนปลายปี)	✓				40,150	กองสาธารณสุขฯ ลานบ้านก้ง (กิจกรรมตลาดสีเขียว)	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

5. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

5.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้สัก จำนวน 1 ตัว (กันเงิน 65)	6,800 (โอนปลายปี)	✓				6,800	กองการศึกษา หอประวัติฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65
2	ตู้โบราณหกเหลี่ยมตรง จำนวน 8 ตู้ (กันเงิน 65)	138,400 (โอนปลายปี)	✓				138,400	กองการศึกษา หอประวัติฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

5. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

5.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
3	ตู้โชว์ ขาตู้ จำนวน 4 ตู้ (กันเงิน 65)	75,200 (โอนปลายปี)	✓				75,200	กองการศึกษา หอประวัตินา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65
4	ตู้โชว์ แบบ 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้ (กันเงิน 65)	45,800 (โอนปลายปี)	✓				45,800	กองการศึกษา หอประวัตินา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65
5	ชุดรับแขกแขนอ่อนโบราณ จำนวน 1 ชุด (กันเงิน 65)	25,500 (โอนปลายปี)	✓				25,500	กองการศึกษา หอประวัตินา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65
6	เก้าอี้รับแขกยาวแขนอ่อนโบราณ จำนวน 2 ตัว (กันเงิน 65)	13,600 (โอนปลายปี)	✓				13,600	กองการศึกษา หอประวัตินา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65
7	โต๊ะกลางแบบกลม จำนวน 8 ตัว (กันเงิน 65)	27,200 (โอนปลายปี)	✓				27,200	กองการศึกษา หอประวัตินา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

6. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

6.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน 65)	25,000 (โอนปลายปี)					กองสาธารณสุข โรงเรียนพัทลุง	แผนการดำเนินงานเริ่ม มิ.ย. 65 - ก.ย. 65	

7. ประเภทครุภัณฑ์ ส้วม

7.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน 65)	24,500 (โอนปลายปี)	✓			24,500	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65	
2	เทปวัดระยะล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน 65)	8,600 (โอนปลายปี)	✓			8,600.0	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

8.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	สว่านเจาะปูน 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน 65)	18,200 (โอนปลายปี)	✓				18,200	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุม สนามฟุตบอลและสนามตะกร้อ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)	5,824,000		✓			กองการศึกษา กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างแบ่งวงงาน	
2	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยจินดาวังษ์ (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองกระโดน)	3,046,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและ เสนอขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน 66 ครั้งที่ 3 เป็น พ.ย. 65 - ก.ย.66	
3	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยปัญญาอิง (ชุมชนหนองกระโดน)	1,631,900		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายข้างบ้านพี่เขียด (ซอยข้าง ร้านเกล้า) ขาเข้าฝั่งซ้าย (ชุมชนหนองแหวน)	3,199,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการจัดทำอุปกรณ์ยับยั้งจราจร (เนินชะลอความเร็ว) (ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง)	450,000		✓			450,000 ลงนามสัญญา	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - เม.ย. 66 ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
6	โครงการตีเส้นจราจรถนนและจัดทำ Rumble Strips (ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง)	500,000	✓				499,000	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - เม.ย. 66 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
7	โครงการปรับปรุงปลายท่อระบายน้ำและติดตั้งราวเหล็กป้องกันการชน (Guard Rail) บริเวณศาลาต้นโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร)	250,000		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ก.พ. 66 - มิ.ย. 66 ขั้นตอนขอซื้อขออนุญาตผ่านระบบ EGP

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
8	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร ทางจักรยาน , ติดตั้งราวเหล็กป้องกันการชน(Guard Rail) (ชุมชนพลงช้างเผือก , ชุมชนแหลมท่าตะเคียน , ชุมชนแหลมยาง)	800,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - มี.ค. 66 ขออนุมัติจ้างตามโครงการ ฯ เสนอแก้ไขแผนการดำเนินงาน 66 ครั้งที่ 3 เป็น มี.ค. 66 - ก.ย. 66	
9	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนทางเข้าสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง)	297,200		✓		297,000 ลงนามสัญญา	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - พ.ค. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66	
10	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66)	3,500,000		✓			กองการศึกษา และกองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
11	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนสารนารถ,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนพลงช้างเผือก,ชุมชนแก่งแกลั่วกล้า, ชุมชนหนองกระโดน,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า))	2,275,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - เม.ย. 66 อยู่ระหว่างตั้งเรื่อง เสนอขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน 66 ครั้งที่ 3 เป็น มี.ค. 66 - ก.ย. 66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาขยายเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(2) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณสะพาน ข้ามลำรางหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหั่ว) (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหั่ว))	193,700	✓				193,700	กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ม.ค. 66
2	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	305,500		✓				กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ก.พ. 66 - พ.ค. 66 อยู่ระหว่างเตรียมทำสัญญา
3	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณถนนบ้านนา ทั้งสองฝั่ง จากหน้าโรงเรียน วัดโพธิ์ทองถึงบริเวณสะพาน (ชุมชนโพธิ์ทอง)	390,800		✓				กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ก.พ. 66 - มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณถนน เกาะหนองโบสถ์เข้าสวนสุขภาพ ในยางออกถนนแหลมยาง ซอย 4 (ชุมชนในยาง)	799,700		✓				กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - มิ.ย. 66 อยู่ในระหว่างเรียกทำสัญญา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำขยายเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(2) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณโรงสูบน้ำดิบวังหว้า)	489,500					กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 - มิ.ย. 66	
6	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้น หอถังสูง ประปาแห่งที่ 2 ขนาด ไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองกระโดง)	378,800		✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เสนอขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน 2566 ครั้งที่ 3 เป็น ธ.ค.65 - เม.ย.66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

24

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	210,000	✓				209,945	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - พ.ย. 65
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	200,000						กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
3	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	150,000	✓				149,980	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65
4	โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน	4,000,000		✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - เม.ย. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการวันที่ 22-26 มี.ค.66 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.ไฟ+เวที+ศิลปิน+นิทรรศการ 2. จัดซื้อไม้เพื่อทำสะพาน+เวที
5	โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	30,000						กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม มิ.ย. 66 - ก.ย. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	20,000	✓				19,950	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ม.ค. 66
7	โครงการสืบสานงานสุนทรภู่	10,000						กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม มิ.ย. 66
8	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000						กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเสนอโครงการฯ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเยาวชนคนรักถิ่น	50,000					สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ค. 66 - ก.ค. 66	
2	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง	8,000					สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม มี.ค. 66 - ก.ค. 66	
3	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอแกลง	60,000					สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม มี.ค. 66 - ก.ค. 66	
4	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	14,000	✓			14,000	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ม.ค. 66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการลานวัฒนธรรมถนน คนเดินเมืองแกลง	264,000		✓			สำนักปลัดฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	50,000		✓			สำนักปลัดฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 จะจัดเดือนพฤษภาคม 66 อยู่ระหว่างปรึกษา ว่าจะจัดทำโครงการผูกผ้าหรือไม่	
3	โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	35,000		✓			สำนักปลัดฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 จะจัดเดือนพฤษภาคม 66 อยู่ระหว่างหาข้อมูล	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.1 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	300,000						กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ค. 66 - ส.ค. 66
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	✓				149,920	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.2 ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,407,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บาท - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 3,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 611,500 บาท - ค่าหนังสือเรียน 173,577.10 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน 106,900 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 113,100 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 154,550 บาท	2,586,500	✓	✓			646,800 16,800 263,364 54,765 66,475	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ไตรมาสที่ 2
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	6,323,500		✓			867,448.80	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งวด งวด 3 ถึง 6 รอผู้ขายวางบิลเสนอใหม่
3	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน	12,453,000		✓			6,136,600	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.2 ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการจ้างเหมาบุคลากร สอนภาษาจีนโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	360,000		✓			75,000	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 5 เดือน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา	300,000		✓				สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ก.พ. 66 - เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร 16-24 มีนาคม 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	350,000	✓				208,385	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ก.พ. 66 ทัศนศึกษาดูงาน จ.นนทบุรี , จ.พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ กรณีการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000		✓				สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือแก่นักเรียนของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง	300,000		✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 อยู่ในห้วงการรับสมัคร มีผู้สมัคร จำนวน 1 ราย

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(4) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,222,400		✓			8,979,300	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,868,800		✓			1,419,800	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000		✓			81,000	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	720,000		✓			224,000	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 4 เดือน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเหยี่ยวาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	70,000		✓			งานป้องกันฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ	
2	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและดูแลการจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ	30,000		✓		9,680 (ปีใหม่)	งานป้องกันฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 (ปีใหม่) แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 (สงกรานต์)	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000					งานป้องกันฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 - มิ.ย. 66	
4	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	150,000		✓			งานป้องกันฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - มี.ค. 66 อยู่ระหว่างร่างโครงการเสนอ	
5	โครงการณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง	50,000					งานป้องกันฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ค. 66 - ก.ค. 66	
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	25,000	✓			25,000	งานป้องกันฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ม.ค. 66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการตลาดสีเขียว	35,000		✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ดำเนินการเปิดตลาดเขียวแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565	
2	โครงการส่งเสริมความรู้ในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000		✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเสนอโครงการรอลงนาม	
3	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	50,000		✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ปล่อยปลาในพิธีทำบุญงานบุญกลางบ้าน 26 มี.ค. 66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าสถานที่ต่างๆรวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง	669,900		✓			223,227.68	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 - 4 เหลืองวดที่ 5-11
2	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล รักษาสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ และสุสานยายเยียวาโลกร้อน	1,339,000		✓			446,287.36	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 - 4 เหลืองวดที่ 5-11
3	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม 14 แห่ง	961,400		✓			319,968	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 - 4 เหลืองวดที่ 5-11
4	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนิน การดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า เกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง	1,189,400		✓			383,884.88	กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 - 4 เหลืองวดที่ 5-11

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการรักษพื้นที่สีเขียว	50,000					กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ก.ค. 66 - ส.ค. 66	
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	
7	โครงการจ้างเหมารายบุคคล ภายนอกดำเนินการกิจกรรม คัดแยกขยะทำความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล้อม	2,052,000		✓		603,750	กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ทำสัญญาจ้างครั้งละ 6 เดือน เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด (ตุลาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 6 (สุดท้าย)	
8	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 4 ซอย	1,417,700		✓		236,220	กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด (ธ.ค.65 - ม.ค.66) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 3- 10 (สุดท้าย) งวด 3 อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารตรวจรับ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

36

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
9	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาด สะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 45 ซอย	1,468,000		✓			224,660	กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด (ธ.ค.65 - ม.ค.66) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 3- 10 (สุดท้าย) งวด 3 อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารตรวจรับ
10	โครงการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะ	50,000		✓				กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ดำเนินการกิจกรรม 1 กิโลกรัม 1 บาท , กิจกรรม คัดแยกขยะวันเด็ก , กิจกรรมเก็บอินทรีย์ตามร้านอาหาร กิจกรรมธนาคารขยะแลกแต้ม 4 สาขา
11	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ชุมชนโพธิ์เงิน (บ้านบนเนิน)	129,000		✓				กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - เม.ย. 66 โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนออนุมัติจัดจ้างทำทรงคัดแยก ขยะแต่ละประเภท
12	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะอันตรายในชุมชน (14 ชุมชน)	145,300						กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 - ก.ค. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแก่งแก้วกล้า	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	
2	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนดอนมะกอก	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนในยาง	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนพลงช้างเผือก	20,000		✓			ชุมชน พลงช้างเผือก	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ
5	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์เงิน	20,000		✓			ชุมชน โพธิ์เงิน	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ
6	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์ทอง	20,000		✓			ชุมชน โพธิ์ทอง	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
7	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนมาบใหญ่	20,000		✓			ชุมชน มาบใหญ่	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ
8	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนสารนารถ	20,000		✓			ชุมชน สารนารถ	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ
9	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนสุนทรโวหาร	20,000		✓			ชุมชน สุนทรโวหาร	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
10	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองกระโดง	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	
11	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองควายเขาหัก	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	
12	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองแดงโม	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

41

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
13	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองแหวน	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	
14	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า)	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	
15	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแหลมท่าตะเคียน	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	
16	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแหลมยาง	20,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการวางแผนและเขียนโครงการ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน	108,000		✓			45,000	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด ตุลาคม-กุมภาพันธ์
2	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	216,000		✓			90,000	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด ตุลาคม-กุมภาพันธ์
3	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	108,000		✓			45,000	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด ตุลาคม-กุมภาพันธ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	108,000		✓			36,000	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 4 เดือน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร	30,000					กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 - ก.ค. 66	
2	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ	180,000		✓			กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เปิดรับสมัครแล้ว แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน ยังไม่ได้เปิดรับสมัครใหม่	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ	360,000	✓			203,850	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - มี.ค. 66 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จัดโครงการแล้ว อบรมเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66 ณ ศูนย์ ศสมช. สารนารถ ไปดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26-27 ม.ค. 66	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	137,160					กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม มิ.ย. 66 - ส.ค. 66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(4) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	417,900		✓			กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รอกการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
2	เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	55,000		✓			กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - มี.ค. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	25,000			✓		ภายในเขต เทศบาลตำบล เมืองแกลง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
2	โครงการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	20,000			✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	100,000			✓			สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66
4	โครงการอบรมร่วมมือ ประหยัดไฟฟ้า	30,000						สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ค. 66 - ก.ค. 66
5	โครงการประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000		✓			3,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ดำเนินการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 66
6	โครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	30,000	✓				24,345.00	กองคลัง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน	20,000	✓				12,258	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ก.พ. 66
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	350,000		✓				สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างศึกษาสถานที่ดูงานและกิจกรรม
3	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน	20,000		✓				สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - มี.ค. 66 ดำเนินการเลือกตั้งวันที่ 18 - 30 มกราคม 2566 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการวันท้องถิ่นไทย	10,000					สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม มี.ค. 66	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	300,000	✓			267,750	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
3	โครงการอบรมป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	20,000			✓		สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ก.พ. 66 - มี.ค. 66 เสนอแก้ไขแผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 3 เป็น เม.ย. 66 - พ.ค. 66	
4	โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	30,000		✓			กองคลัง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 66 - มิ.ย. 66 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และควินต้าเรียบร้อยแล้ว	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000		✓			35,678.28	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด ตุลาคม - ธันวาคม รอใบแจ้งหนี้

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1.1) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,000	✓				4,000	กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ธ.ค. 65
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	120,000	✓				120,000	กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ธ.ค. 65
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	10,000	✓				10,000	กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1.2) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร จำนวน 1 เครื่อง	36,000					สถานธนาอนุบาล	งานกิจการ สถานธนาอนุบาล	แผนการดำเนินงาน แก๊ซครั้งที่ 1 เริ่ม มี.ค. 66 - พ.ค. 66

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ			
1	ตู้เก็บเอกสารบนล้อ ล่างบานเปิด จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,950 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 80X40X160 เซนติเมตร	15,900	✓				15,900	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เริ่ม ก.พ. - มี.ค. 66
2	โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,900 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 120X60X75 เซนติเมตร	4,900	✓				4,900	สำนักปลัด เทศบาล	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เริ่ม ก.พ. - มี.ค. 66
3	เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 X ลึกไม่น้อยกว่า 72 X สูงไม่น้อยกว่า 119 เซนติเมตร	5,900	✓				5,900	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เริ่ม ก.พ. - มี.ค. 66