

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
๑	โครงการติดตั้งเหล็กตัดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (งบปี ๖๑)	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๗๑๘.๐๐	๑๔๙,๒๘๒.๐๐	กองงานโรงเรียนฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
	รวม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๗๑๘.๐๐	๑๔๙,๒๘๒.๐๐	

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงลานน้ำพุพร้อมไฟและจัดทำโครงเหล็ก ประชาสัมพันธ์บริเวณทางแยกถนน บ้านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงิน๖๐)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กั้นเงิน ๖๐)	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐ (เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ๓๑๘,๐๐๐) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมสความสูง๒๐ ม. ดวงโคมไฮเพอร์โซเดียม ขนาด ๘x๔๐๐ วัตต์ บริเวณ กม.ที่ ๒๗๒+๕๒๕ (หัวสะพานดอนมะกอก) หน้าบ้านคุณจำรัส เจริญกิจ (ชุมชนดอนมะกอก) (กั้นเงิน ๕๘) (ขยายเวลาเบิกจ่าย)	๖๕๙,๓๐๐.๐๐	๖๕๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (กั้นเงิน ๕๙ ขยายอีก ๑ ปี) (จำนวน ๑๓ งวดงาน)	๓,๖๑๘,๑๖๕.๐๐	๒,๑๐๐,๘๗๐.๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด จำนวน ๒,๑๐๐,๘๗๐ บาท งวดที่ ๗ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๒๓๓,๔๓๐ บาท	๑,๕๑๗,๒๙๕.๐๐	กองสาธารณสุข งานกำจัดฯ
๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเงินูช ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย ๕ (ชุมชนสุนทรโวหาร)	๗๘,๕๐๐.๐๐	๗๘,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเข้าบ้านครูสมศักดิ์ (สอนมวย) ถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ หลังโรงเรียนแกลง "วิทย์สถาวร" (ชุมชนพลงช้างเผือก)	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเข้าบ้านคุณนงลักษณ์ ประยูทธ	๑,๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้าน แม่ช่างชัย ถนนศาลาตาม่อง (หนองแหวน) ตรงข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ ประยูทธ (ชุมชนหนองแหวน)	๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ต่อจากของเดิม ซอยบ้านต้น ดอนมะกอก (ชุมชนดอนมะกอก)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ที่ทำการชุมชนในยาง ต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง)	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๒๗๕,๐๐๐ บาท)	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนเทศบาล ๒ (ชุมชนแกลงแก้วกล้า)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๙๙๗.๐๐	๓.๐๐ (อยู่ระหว่างวางฎีกา)	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนเทศบาล ๑ (ชุมชนสุนทรโวหาร)	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๙๙๐.๐๐	๗๐.๐๐ (อยู่ระหว่างวางฎีกา)	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมี ตรงข้ามซอยจินดาวัฒน์ (ชุมชนหนองกระโดน)	๒,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐ (ลงนามสัญญาแล้ว)	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สุนทรภู่ ซอย ๕ บริเวณทางเข้าบ้าน นายสนอง มั่งคั่ง (ชุมชนพลงช้างเผือก)	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐ (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอย ข้างบ้านคุณสมศักดิ์ เจริญรวย (ข้างเครื่องเสียง) ถนนช้างเผือก ซอย ๓ (ขวามือ) (ชุมชนพลงช้างเผือก)	๑,๐๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙๗,๑๙๕.๐๐	๓๕,๘๐๕.๐๐ (ลงนามสัญญาแล้ว)	กองช่าง
รวม		๑๔,๖๔๓,๙๖๕.๐๐	๑๒,๖๕๖,๗๙๒.๐๐	๑,๙๘๗,๑๗๓.๐๐	

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านภัย ยาเสพติดสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) (กันเงิน ๖๐)	๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ (งวด ๑ = ๗๓๔,๐๐๐ บาท) (งวด ๒ = ๗๓๔,๐๐๐ บาท) รวมเป็นเงิน ๑,๕๖๘,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	กองการศึกษา
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุง และต่อเติมหลังคาระแนงเหล็กอาคาร ห้องสมุด บริเวณสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (กันเงิน ๖๐)	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
๓	โครงการปรับปรุงทาสี ติดกระจกช่องลม อาคารห้องสมุด และขัดพื้น ทาสี ลานไม้เทียม (กันเงิน ๖๐)	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
รวม		๔,๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔,๑๖๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๑,๕๐๐.๐๐	

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๘ แผนงานงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิท (ฝั่งทิศใต้) บริเวณ สะพานดำใกล้ร้านเจียวโภชนา ข้ามแม่น้ำประแส	๓๒๔,๘๐๐.๐๐	๓๒๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง การประปา
๒	โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนมาบใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก (ชุมชนมาบใหญ่)	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กอง การประปา
๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงสูง/แรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ kva ๓ เฟส บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูงใกล้ดับเพลิง และโรงสูบ น้ำดิบคลองวังหว้า	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง การประปา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณศาลาตาผ่องฝิ่งทิศใต้ โดยเริ่มจาก บริเวณฮันนี่เพลส ข้ามถนนมาฝิ่งทิศใต้ ไปออกทางถนนบ้านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน)	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	กอง การประปา
	รวม	๑,๗๙๗,๘๐๐.๐๐	๑,๗๙๓,๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

๒.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กัณเงิน ๖๐)	๙๘๖,๐๖๗.๐๐	๙๘๖,๐๖๗.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๖๒๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	กอง การศึกษา
๓	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๑๘๔.๗๐	๘๕,๘๑๕.๓๐	กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา
๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๓,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ (อยู่ระหว่างกรอกข้อมูลการเบิกจ่าย)	กองการศึกษา
๖	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัด งานวันตากสินมหาราชและจังหวัด ระยองประจำปี ๒๕๖๑	๑๔,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	กอง การศึกษา
รวม		๕,๔๕๐,๐๖๗.๐๐	๑,๓๙๘,๓๗๑.๗๐	๔,๐๕๑,๖๙๕.๓๐	

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา				กอง การศึกษา
๑	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	๒.๒ ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน -ระบบ Asymmertric Digital Subscriber Line:ADSL จำนวน ๙,๖๐๐ บาทต่อปี -ระบบ Wireless Fidelity:WiFi จำนวน ๗,๒๐๐ บาท	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	๒.๔.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔	๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	๑.๑ ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	๗๗๔,๕๒๘.๐๐	๔๐๓,๕๖๐.๐๐	๓๗๐,๙๖๘.๐๐	(เบิก ๒ งวด) (งวดที่ ๑ = ๒๐๑,๐๐๐ บาท) (งวดที่ ๒ = ๒๐๒,๕๖๐ บาท)
๖	๒.๙ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๘	๒.๑๒ ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๙	๒.๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๕,๓๔๐.๐๐	๔๒,๖๗๐.๐๐	๔๒,๖๗๐.๐๐	
๑๐	๓.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน	๕๔,๗๐๐.๐๐	๒๗,๓๕๐.๐๐	๒๗,๓๕๐.๐๐	
๑๑	๓.๕ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓๓๗,๖๐๐.๐๐	๑๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๖๘,๘๐๐.๐๐	
๑๒	๓.๖ ค่าจัดการเรียน การสอน (ราย หัวส่วนเพิ่ม Top Up)	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑๓	โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสริมนม	๖,๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๒,๙๑๘,๘๐๒.๐๐	๓,๓๒๙,๙๙๘.๐๐	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน	๑๒,๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๖,๑๓๓,๑๐๐.๐๐	๖,๑๕๘,๙๐๐.๐๐	กอง การศึกษา
รวม		๒๐,๕๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๑๕๑,๙๐๒.๐๐	๙,๓๘๐,๘๙๘.๐๐	

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๗ แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๙๓๖.๐๐	๙๖,๐๖๔.๐๐	กอง
๒	โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๗๖.๐๐	๘,๙๒๔.๐๐	กอง การศึกษา
รวม		๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๑๒.๐๐	๑๐๔,๙๘๘.๐๐	

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย อาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
รวม		๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๔๑.๐๐	๙๐,๔๕๙.๐๐	งานป้องกันฯ
รวม		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๔๑.๐๐	๙๐,๔๕๙.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคม ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๔๕๕.๐๐	๔,๕๔๕.๐๐	กอง การศึกษา
รวม		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๔๕๕.๐๐	๔,๕๔๕.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด / กอง
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๙,๒๒๘,๘๐๐.๐๐	๘,๔๖๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๗๕๙,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด / กอง
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๖,๘๐๐.๐๐	๑,๘๓๑,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด / กอง
รวม		๒๒,๖๐๖,๘๐๐.๐๐	๙,๘๙๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๗๑๓,๖๐๐.๐๐	

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการจ้างเหมา ดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด หมู่อาคารลดโลกร้อน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจ้างเหมา ดูแลรักษาความสะอาด อาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม		๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอก ดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ฯ และ ศูนย์ควบคุม คุณภาพมูลฝอย	๓,๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ (จำนวน ๒๓ คน เบิกทั้งหมด ๖ เดือน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน ๔ เส้น รวมซอย	๑,๑๑๐,๔๐๐.๐๐	๘๓๒,๗๙๗.๐๐	๒๗๗,๖๐๓.๐๐ (เบิกไปแล้ว ๖ งวด จาก ๑๒ งวด)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน ๑๑ เส้น รวมซอย	๑,๗๗๘,๕๐๐.๐๐	๑,๓๓๓,๘๗๒.๐๐	๔๔๔,๖๒๘.๐๐ (เบิกไปแล้ว ๖ งวด จาก ๑๒ งวด)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา เกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ๑.โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล รักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม ๒ แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม ๖ แห่ง พื้นที่ประมาณ ๓๙๘๑๐ ตร.ม.	๑,๘๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวด) งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐ งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑	กองช่าง
๕	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา เกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ๒.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล รักษาเกาะกลางถนน รวม ๑ แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม ๗ แห่ง พื้นที่ประมาณ ๗,๖๓๗ ตร.ม. จำนวน ๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวด) งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๐ งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๐ งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑	กองช่าง
๖	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา เกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ๓.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม ๑๐ แห่ง) พื้นที่ประมาณ ๑๓,๖๒๑ ตร.ม. จำนวน ๗๓๖,๐๐๐ บาท	๗๒๔,๐๐๐.๐๐	๖๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวด) งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐ งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑	กองช่าง
๗	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา เกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ๔.โครงการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าแกลงกล้าหาญพื้นที่ ประมาณ ๔๒,๕๓๐ ตร.ม. จำนวน ๘๘๘,๐๐๐ บาท	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๗๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวด) งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐ งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๘	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา เกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ๕.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา สุขศาลาเฝ้ายาโลกร้อน พื้นที่ประมาณ ๑๓,๐๐๓ ตร.ม. จำนวน ๒๐๘,๙๐๐	๒๐๘,๙๐๐.๐๐	๒๐๗,๕๖๗.๓๖	๑,๓๓๒.๖๔ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวด) งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๐ งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๐ งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑	กองช่าง
๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๘๖.๐๐	๑๒๔,๓๑๔.๐๐	กองช่าง งานสวนฯ
รวม		๑๐,๖๓๓,๘๐๐.๐๐	๗,๔๐๕,๙๒๒.๓๖	๓,๒๒๗,๘๗๗.๖๔	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๘ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๙๙๓.๕๔	๖๖,๐๐๖.๔๖	กอง สาธารณสุข
๒	ค่าใช้จ่ายกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๐๕๐.๐๐	๕๐,๙๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข
รวม		๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๓,๐๔๓.๕๔	๑๑๖,๙๕๖.๔๖	

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๘๓.๐๐	๑๙๖,๙๑๗.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวงศุภนัยพระมหาชนก เทศบาลตำบล เมืองแกลง	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ของพนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๖๑๕.๐๐	๒๗,๓๘๕.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๙๓,๖๐๐.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน
๖	โครงการรณรงค์ เชิญชวนและส่งเสริม การชำระภาษี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๘.๐๐	๑๘,๓๓๒.๐๐	กองคลัง
๗	โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง
		ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน แต่ไม่ได้ดำเนินการอบรม จึงไม่ได้เบิกจ่าย			
๘	จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัดฯ) (กันเงิน ๖๐)	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๘,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	จัดจ้างทำม่านปรับแสงยูวี พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (กันเงิน ๖๐)	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองวิชาการ
๑๐	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิดสะท้อนแสง Digital single lens reflex แบบเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน ๑ ตัว (กันเงิน ๖๐)	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองวิชาการฯ
๑๑	จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กันเงิน ๖๐)	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองวิชาการฯ
๑๒	จัดซื้อฉากโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด (กันเงิน ๖๐)	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองวิชาการฯ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑๓	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว (กัณเงิน ๖๐)	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองวิชาการฯ
๑๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU เบอร์ ๕ จำนวน ๒ เครื่อง (กัณเงิน ๖๐)	๖๔,๘๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	กองคลัง
รวม		๑,๔๗๐,๗๐๐.๐๐	๖๒๐,๗๑๖.๐๐	๘๔๙,๙๘๔.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ (โรงเรียนฯ) (กัณเงิน ๖๐)	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
๒	ชั้นวางรองเท้า จำนวน ๖ ตัว (โรงเรียน) (กัณเงิน ๖๐)	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
๓	จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว จำนวน ๒๐ ตัว (โรงเรียน) (กัณเงิน ๖๐)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนฯ) (กัณเงิน ๖๐)	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
๕	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู จำนวน ๒ ชุด (โรงเรียนฯ) (กัณเงิน ๕๙)	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
๖	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน จำนวน ๓๐ ชุด (โรงเรียนฯ) (กัณเงิน ๖๐)	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
๗	จัดจ้างทำผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด (โรงเรียนฯ) (กัณเงิน ๖๐)	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๖๓๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
รวม		๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๑๓๐.๐๐	๑,๘๗๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิทัล พิกัดไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน พร้อมติดตั้ง (กัณเงิน ๖๐)	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ งานกำจัดฯ
รวม		๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๒๘๐.๐๐	๗,๗๒๐.๐๐	กองการศึกษา
รวม		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๒๘๐.๐๐	๗,๗๒๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	จัดซื้อโต๊ะหน้าขา จำนวน ๒๐ ตัว (กัณเงิน ๖๐)	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU เบอร์ ๕ (รีโมทไร้สาย) พร้อมติดตั้งไฟ ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๒ เครื่อง (กัณเงิน ๖๐)	๖๔,๘๐๐.๐๐	๖๑,๙๘๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU เบอร์ ๕ (รีโมทไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (กัณเงิน ๖๐)	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๔	จัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ชนิดมีคิลิปโลหะ บังสายตาและแมลง ผนังเปิด/ปิด พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง (กัณเงิน ๖๐)	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
๕	จัดจ้างทำเวทีเต็นท์แอโรบิค (กัณเงิน ๖๐) จำนวน ๒ แห่ง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
๖	จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง (กัณเงิน ๖๐)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
๗	จัดจ้างทำผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด (กัณเงิน ๖๐)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
๘	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (กัณเงิน ๖๐)	๖,๕๕๐.๐๐	๖,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา งานศาสนาฯ
รวม		๒๕๐,๘๕๐.๐๐	๒๔๖,๓๓๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๘ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดขี้อ่อน พร้อมอุปกรณ์ (กัณเงิน ๖๐) จำนวน ๑ ตัว	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง การประปา
รวม		๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

แผนการดำเนินงานครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ
๑	จัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ
	รวม	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	



|